

**Ανακοίνωση αποφάσεων της 1003<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δ.Σ. 05-08-2020**

**Θέμα 23:** Έργο : «Εγνατία Οδός: Κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Αρδανίου και των προβλεπόμενων πλευρικών Σταθμών Διοδίων», αρ. συμβ. 5601/A02

i) Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

ii) Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 31/12/2020.

Το Δ.Σ., **αποφασίζει ομόφωνα**, αποδεχόμενο την εισήγηση της υπηρεσίας (αρ. απόφ. 29) και εγκρίνει :

Για το έργο: «Εγνατία Οδός: Κατασκευή Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Αρδανίου και των προβλεπόμενων πλευρικών Σταθμών Διοδίων» (αρ. συμβ. 5601/A02),

1. Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε, όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από την Ανάδοχο, σε ισοζύγιο δαπάνης (προ Φ.Π.Α.) έναντι της αρχικής σύμβασης του έργου, με συνολικό ύψος 15.200.000,00€, το οποίο αναλύεται σε 10.736.464,73€ για εργασίες μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., 634.523,04€ για απρόβλεπτα, 737.076,75€ για απολογιστικές εργασίες, 150.000,00€ για αμοιβή μελετών και 2.941.935,48€ για Φ.Π.Α.
2. Το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, που περιλαμβάνει δύο (2) τιμές νέων εργασιών (άρθρο 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ/1.1 και άρθρο 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ/1.2) και συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε αρμόδια και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από την Ανάδοχο.
3. Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 31/12/2020.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος